

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, अर्घाखाँची
बस्तु/निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

आ.ब. : २०७२/७३

वर्षिक नं. : विभिन्न

क्र.सं.	वस्तु, निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात			बस्तु/निर्माण कार्यको श्रेणीगत मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव			बस्तु/निर्माण कार्यको श्रेणीगत मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	श्रेणीगत/आपूर्तिकर्ताको नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव		आव्हान मिति	खोलेने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
								१	१०	११		१२	१३	१४								
१	चूनावेसी वा "गी हंशपुर मो.वा. (सन्धिखर्क-अर्घा राशीचौर समेत)	अनुमानित	११/१७/२०७२	३१०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/६	०७३/२/२१	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२	सन्धिखर्क पक्ले धारापानी मो.वा.	अनुमानित	११/१७/२०७२	१८०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/६	०७३/२/२१		०७३/२/२३	०७३/३/२१	०७३/३/२२		०७३/३/२३	०७३/३/२९	०७३/४/०१	०७४/३/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३	सन्धिखर्क कुर नुवाकोट खिल्जी असुरकोट मो.वा.	अनुमानित	११/१७/२०७२	९५	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/६	०७३/२/२१		०७३/२/२३	०७३/३/२१	०७३/३/२२		०७३/३/२३	०७३/३/२९	०७३/४/०१	०७४/३/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
४	सन्धिखर्क तम्घास मो.वा. (खन खनदह ठूलापोखरा तुम्कोट समेत)	अनुमानित	११/१७/२०७२	४६०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/६	०७३/२/२१		०७३/२/२३	०७३/३/२१	०७३/३/२२		०७३/३/२३	०७३/३/२९	०७३/४/०१	०७४/३/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
५	धुम्ती-डाँडाकटेरी मो.वा.	अनुमानित	११/१७/२०७२	१३८	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/६	०७३/२/२१		०७३/२/२३	०७३/३/२१	०७३/३/२२		०७३/३/२३	०७३/३/२९	०७३/४/०१	०७४/३/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
६	बल्कोट खर्जाङ्ग मो.वा.	अनुमानित	११/१७/२०७२	१४०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/६	०७३/२/२१		०७३/२/२३	०७३/३/२१	०७३/३/२२		०७३/३/२३	०७३/३/२९	०७३/४/०१	०७४/३/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
७	गच्छे भालुवाङ्ग नरपानी नुवाकोट पक्ले मो.वा.	अनुमानित	११/१७/२०७२	२४०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/२०	०७३/२/२१		०७३/२/२३	०७२/३/२१	०७२/३/१५		०७२/३/२२	०७०/३/२८	०७२/४/०१	०७३/३/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
८	देउराली डाँडाकटेरी खनदह मो.वा.	अनुमानित	११/१७/२०७२	७५	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/६	०७३/२/२१		०७३/२/२३	०७३/३/२१	०७३/३/२२		०७३/३/२३	०७३/३/२९	०७३/४/०१	०७४/३/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
९	सितापुर सुवर्णखाल मो.वा.	अनुमानित	११/१७/२०७२	८५	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/६	०७३/२/२१		०७३/२/२३	०७३/३/२१	०७३/३/२२		०७३/३/२३	०७३/३/२९	०७३/४/०१	०७४/३/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
१०	ठाडा जुकेना अमराई जुकेना मो.वा.	अनुमानित	११/१७/२०७२	४०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/६	०७३/२/२१		०७३/२/२३	०७३/३/२१	०७३/३/२२		०७३/३/२३	०७३/३/२९	०७३/४/०१	०७४/३/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
११	चाक्ला-जुकेना मो.वा. (चाक्ला सिद्धारा मो.वा. समेत)	अनुमानित	११/१७/२०७२	२५	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/६	०७३/२/२१		०७३/२/२३	०७३/३/२१	०७३/३/२२		०७३/३/२३	०७३/३/२९	०७३/४/०१	०७४/३/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
१२	भेडामारे सिमलपानी मो.वा.	अनुमानित	११/१७/२०७२	१००	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/६	०७३/२/२१		०७३/२/२३	०७३/३/२१	०७३/३/२२		०७३/३/२३	०७३/३/२९	०७३/४/०१	०७४/३/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				

तयार गर्नेको दस्तखत
मिति:

चेक गर्नेको दस्तखत
मिति:

स्वीकृत गर्नेको दस्तखत
मिति:

सि. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातु निकास बाट सम्मति लिएको मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बातु निकास बाट सम्मति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिक्टर / आपूर्तिकर्ता को नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम	
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आब्यान मिति	खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति									
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
१३	डोहोटे बलवाड मो.वा.	अनुमानित	११/१७/२०७२	२०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/६	०७३/२/२१		०७३/२/२३	०७३/३/२१	०७३/३/२२		०७३/३/२३	०७३/३/२९	०७३/४/०१	०७४/३/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
१४	जिल्ला भित्र उत्पादन भई निकासी हुने मालवस्तुको निकासी कर पत्थरकोट नाका	अनुमानित	११/१७/२०७२	१८०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/६	०७३/२/२१		०७३/२/२३	०७३/३/२१	०७३/३/२२		०७३/३/२३	०७३/३/२९	०७३/४/०१	०७४/३/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
१५	जिल्ला भित्र उत्पादन भई निकासी हुने मालवस्तुको निकासी कर ति गिरे नाका	अनुमानित	११/१७/२०७२	५०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/२/६	०७३/२/२१		०७३/२/२३	०७३/३/२१	०७३/३/२२		०७३/३/२३	०७३/३/२९	०७३/४/०१	०७४/३/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
१६	बागी खोला माटे देखि वेलाहा सम्म	अनुमानित	११/१७/२०७२	५००	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५		०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
१७	जरेखोला मथुरा खोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	४४५	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५		०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
१८	दुर्वाङ्ग खोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	१००	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५		०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
१९	सौर्यखोला / सिस्ने खोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	१६२	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५		०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२०	शीतखोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	४०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५		०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२१	चौर खोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	५५०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५		०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२२	सिलिङ्ग खोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	१००	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५		०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२३	राप्ती नदी (जलुके ४,५, र ६)	अनुमानित	११/१७/२०७२	३०००	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५		०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२४	सुरही खोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	११००	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५		०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२५	भङ्गला खोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	५५०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५		०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२६	कोन्द्रे खोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	९००	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५		०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२७	सुकवेल बहवेल गन्धैला खोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	२६०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५		०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																				

सि. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्मौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बाटु निर्माण बाट सम्पन्न मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बाटु निर्माण बाट सम्पन्न मिति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्मौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिरेक्टर / आयुक्तको नाम	सम्मौता नं.	सम्मौता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेको मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
		वास्तविक																			
२८	लुङ्गी धौवा खोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	५०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५	०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२९	गुडरुङ्ग खोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	५०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५	०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३०	रङ्गसिङ्ग खोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	५०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५	०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३१	वाणगंगा खोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	५०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५	०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३२	खयर भट्टी खोला	अनुमानित	११/१७/२०७२	५०	बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	०७३/४/५	०७३/४/१०		०७३/४/११	०७३/५/१२	०७३/५/१५	०७३/५/१६	०७३/५/२८	०७३/६/०१	०७४/२/३०				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३३	सडक बोर्ड तर्फका सडक योजना म्याचिङ्ग	अनुमानित	७३ असोज	९००	उ.स बोलपत्र	१	द्विपक्षीय	७३ असोज	७३ असोज	असोज	७३ कार्तिक	मंसिर	मंसिर	मंसिर	७३ मंसिर	७३ मंसिर	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३४	सम्पन्न योजना मर्मतका लागि कोषमा ट्रान्स्फर	अनुमानित	७३ असोज	४००	उ.स.	१	ट्रान्स्फर								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३५	संचार सहयोग कार्यक्रम	अनुमानित	७३ असोज	१५०	सञ्चार माध्यम	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ असोज				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३६	राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता कार्यक्रम	अनुमानित	७३ फागुन	२००		१	द्विपक्षीय								७३ फागुन	७३ फागुन	७३ फागुन				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३७	विकास दर्पण साभेदारी कार्यक्रम	अनुमानित	७३ श्रावण	५०		१	द्विपक्षीय								७३ श्रावण	७३ श्रावण	७४ आषाढ				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३८	ठाडा बहुउद्देश्यी डमरुदह पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ पौष				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३९	सुपादेउराली लाहुरे टाँसिएको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ पौष				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
४०	अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस कार्यक्रम	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			

सि. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातु निष्कास बाट सङ्गति लिने मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बातु निष्कास बाट सङ्गति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिजेटर / अप्रुवितकर्ता को नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
		वास्तविक																			
४१	सवै गाविस र नपाका सवै वडाबाट पर्ने गरी ५० जना लाई मोरी पालन तालिम	अनुमानित	७३ असोज	१५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
४२	रोग र योग सम्बन्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
४३	इदगाहा भिनारा निर्माण बल्कोट ५	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
४४	अन्तर्राष्ट्रिय छुवाछूत दिवस मनाउने कार्यक्रम	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
४५	हंसपुर पन्चेवाजा टिमको लागि ड्रेस	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
४६	अड्गुरी/पाली पन्चेवाजा टिमको लागि ड्रेस	अनुमानित	७३ असोज	२५	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
४७	खन पन्चेवाजा टिमको लागि ड्रेस	अनुमानित	७३ असोज	२५	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
४८	अनुगमनका लागि	अनुमानित	७३ असोज	३०	जिविस	१										७३ असोज	७३ असोज	७४ आषाढ	विभिन्न चरणमा		
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
४९	पाईप खरिद विभिन्न खानेपानी मर्मत सुधारका लागि	अनुमानित	७३ असोज	१५०	दरभाउ पत्र	१	द्विपक्षीय	७३ असोज	७३ असोज	असोज	७३ कार्तिक	मंसीर	मंसीर		मंसीर	७३ मंसीर	७३ मंसीर	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
५०	बुधनमारा खानेपानी योजना असुरकोट ८	अनुमानित	७३ असोज	७५	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ पौष			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
५१	काहुले अटारी खा.पा. ठूलापोखरा	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ पौष			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
५२	सुर्यमुखी आमा समूह बागी ५ (अधिकारी टोल) बाखा पालन	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ पौष			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
५३	सनपा ४ अमलडाँडा बाखा पालन	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ पौष			
		सशोधित																			

सिं. नं.	वस्तु, निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बोलपत्र / प्रस्ताव			बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिक्टर / अप्रुवकर्ताको नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति	आव्हान मिति	खोलेको मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
		वास्तविक																			
५४	एकल महिलाको लागि नेतृत्व विकास तालिम	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ पौष				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
५५	आलमदेवि महिला वचत तथा ऋण सहकारी संस्था मैदान ५	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ पौष				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
५६	महिला सञ्जाली करण कार्यक्रम	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
५७	हरियाली महिला वचत समूह बल्कोट ३	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
५८	मन्देश्वरी शिक्षण विधि तथा खेलकूद सामाग्री चिदीका, केरुङ्गा, छत्रगञ्ज, टुलापोखरा, अर्घातोप, खन, खनदह, वाँगी, ढाकावाङ्ग, ठाडा, सुवर्णखाल, सिमलपानी, जलुके सिद्धारा, नुवाकोट खिल्जी, पणेना, पोखराथोक, खिदीम, मैदान, धानिवाङ्ग, अङ्गुरी, धनचौर	अनुमानित	७३ असोज	४००	दरभाउ पत्र	१	द्विपक्षीय	७३ असोज	७३ असोज	असोज	७३ कार्तिक	मंसिर	मंसिर		मंसिर	७३ मंसिर	७३ मंसिर	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
५९	सितापुर सुवर्णखाल मन्देश्वरी हल्दे नेटाकापोखरा सडक	अनुमानित	७३ असोज	३५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
६०	गच्छे ढिकुरा धनचौर जुकेना जलुके लामाताल सातमारा सडक (टोड्के जुकेना जलुके खुण्ड)	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
६१	अमराई जुकेना सडक	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
६२	टाकुरा मिलमिले चिदीपानी अर्घातोप मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
६३	भेडामारे सिमलपानी पावर सडक	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
६४	विहार डिभर्ना जोगिमारे बडाचौर चौरी सडक	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			

सि. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	याजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातु निष्कास बाट सहमति लिए मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिक्टर / आयुक्तको को नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम	
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आब्यान मिति	खोलिए मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
		वास्तविक																			
६५	देउमाडा पणेना एक्लेपिपल सल्लेधारा सडक	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
६६	चाकला सिद्धारा पाकुरी नयाँवस्ती धानखोला सडक	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
६७	टारी अरुखोर बजेरी भेडीराल्ले सडक	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
६८	दुर्गा ढाव साधनबुङ्गा फर्सवा हराँवोट हटिया सडक	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
६९	नरपानी खाँचीकोट दिक्कुरा नुवाकोट पकेले देउराली सुकापोखरा	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
७०	चाकला गल्दा दुर्वाङ्ग असुरकोट सडक	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
७१	गोखुङ्गा ढाकावाङ्ग असुरकोट सडक	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
७२	रुम्डी हराँउन रासिचौर भण्डार सडक	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
७३	विहार कविरा रामपथ मखात खन सडक	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
७४	दुर्गा गोवाने आम्बोट बलासे टाटीम सडक	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
७५	बेलाहा मथुरा अटारी मिलमिले माटे गच्छेगैरा पकेले नुवाकोट दिक्कुरा फुदवाङ्ग सडक	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
७६	वासकारुख बहखोर मैदान भर्तापुर पावर सडक	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
७७	खुर्सानीडाँडा कट्टी गोदवास सडक	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			

सि. नं.	वस्तु, निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातु निष्कास बाट सहमति लिएको मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बातु निष्कास बाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिक्टर / आपूर्तिकर्ताको नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेको मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
७८	पातलकटेरी थाम सिमलचौर डाँडाकटेरी पटौटी अमिले मरेङ्ग सडक	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
७९	सोठे प्याले पुल्के सडक	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
८०	मथुरा डिडी छत्रगञ्ज मडेलचौर डिकुरा काहुले सिमिचौर सडक	अनुमानित	७३ असोज	३००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
८१	छोडा वरानेटा पान्डाडा सल्लेनधारा फिमरुक सडक	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
८२	डोटाकापोखरा दोवान खोला मिलनचोक थारपाईला राईखल्ले वामरुक सडक	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
८३	नेटाकापोखरा उपल्ला अमजा तल्ला अमजा लहरधारा तल्ला अमजा मो.वा.मैदान	अनुमानित	७३ असोज	१५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
८४	डोटाकापोखरा दोवान खोला मिलनचोक थारपाईला राईखल्ले वामरुक सडक	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
८५	काफले (बहखोर) लहरे सेङ्गलेङ्ग खिब्डी पदमे कैलासे सितापुर सडक	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
८६	तरपानी सतिनेटा पोखेडाँडा फ्रन्चेक सडक	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
८७	देउराली कुसुमखोला वेहोरे गायनका चौतारा पल्लावारी नेटा सडक	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
८८	कोलडाँडा चिदीका राङ्गवास सडक	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
८९	रातापोखरा मूलवाटा फुल्ली सिमस्थार कृषि सडक निर्माण ठूलापोखरा	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
९०	देउराली दरनेटा हटिया सडक पोखराथोक	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
९१	मैदान छेडा किदरी धातिवाङ्ग मा.वि. सम्म मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			

सि. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	याजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातु निष्कास बाट सहमति लिए मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव			बातु निष्कास बाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	उद्देश्य / आयोजनाको नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम	
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलेने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति									
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
		वास्तविक																				
९२	पैयुछेडा बजिने ठाडाखोला दोवाटा मो.वा. हंसपुर	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
९३	जोलाहा रिपाहा दुविचौर राङ्गवास सडक	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
९४	पिपलकारुख ठाडाखोला कटन्जनी थापकाडाडा मकैडाडा मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
९५	देविचौर आपचौर खहरे चिदीका १ मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
९६	बल्कोट साभकोट देखी चिदीका कार्कीडाडा मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
९७	बर्दवास घुम्ती बर्दडाडा घन्डाङ्कोमे हुँदै सतिघाट धमावती जोडने सडक	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
९८	चौडिला पाक्रीका रुख कुडहर मखात मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
९९	चौहा डिही छत्रगञ्ज सडक	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
१००	कुखुरेदेउराली गणेश मन्दिर (दूलापोखरा) मधुलेख चिदीका मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	७५	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
१०१	धनचौर घेचाकापोखरा आरीचौर सेङ्गलेङ्ग सितपुर मो.वा. धनचौर	अनुमानित	७३ असोज	१५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
१०२	डाँडाकटेरी स्यालपाटा वासकाखु चारैखोला पणेना मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
१०३	बेलाहा गज्याङ्ग दुन्दुक मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
१०४	भुङ्गभुङ्गे चौतारा दूलापोखरा मो.वा. मर्मत दूलापोखरा	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
	वस्यारगोला राकरा मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				

सि. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातु निष्कास बाट सम्मति लिएको मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बातु निष्कास बाट सम्मति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्मौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिक्टर / आपूर्तिकर्ताको नाम	सम्मौता नं.	सम्मौता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१०५	बस्तीपट्टामा टाँकुटा मा.वा. डिभर्ना	सशोधित																			
		वास्तविक																			
१०६	भुसालपोखरा रेशमीटाकुरा मन्थुम मो.वा. मर्मत मैदान	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१०७	सितापुर कैलासे पद्मे खिब्डी म्यालकारुख कालिमाटी मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१०८	माफहटिया जरेखोला मो.वा. वाङ्गला	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१०९	पैयाछेडा सिलिङ्गखोला वजिनी लाकुरी दोवाटा मो.वा. मर्मत हंसपुर	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
११०	दरनेटा दधिपोखरी मो.वा. पोखराथोक	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१११	शहिद मार्ग अधिकारीटोल मो.वा. मर्मत बाँगी ५	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
११२	थाम्का मरासिनीटोल लहरे बुङ्गेपानी सिङ्गाखोला सिद्धवावा मो.वा. भगवती	अनुमानित	७३ असोज	१५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
११३	गुरासे तल्लो तिमिले मो.वा. बागी २	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
११४	कोखा पोखेडाडा मो.वा. बाँगी ८	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
११५	नाञ्जेचौर जावुनपोखरा भुमेकाथान मो.वा. ढाकावाङ्ग	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
११६	कपासे दुदी मो.वा. ठूलापोखरा	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
११७	बुढीचौर सिख खान्दुला मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
११८	खयनडाडा फयनडाडा भुल्के मो.वा. बल्केट २	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			

सिं. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातु निष्कास बाट सम्मानित लिने मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बातु निष्कास बाट सम्मानित प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्मौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिक्टर / आपूर्तिकर्ताको नाम	सम्मौता नं.	सम्मौता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
		वास्तविक																			
११९	मानिपोखरा स्थलडाडा देउपुजे मो.वा. अर्घातोप ५	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१२०	थापाखरिया कोलकापोखरा मो.वा. खनदह ९	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१२१	ब्याडाचौर बंसाखर्क भलेगैरा मो.वा. खन ९	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१२२	नुगालीटोला चुदारीखेत मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	६५	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१२३	मर्मत संभार कोष खातामा ट्रान्सफर कम्तीमा ५ प्रतिशतले	अनुमानित	७३ असोज	१५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१२४	देउराली लक्ष्मीडाँडा छेडाघाट भिमरुक मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१२५	ठाठीको मैदान गैरा घर्मरेटोला अचलपोखरी गुरासेडाँडा छत्रगन्ज	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१२६	अमलाका रुख टूलापोखरा विरौटा मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१२७	मन्द्रे पोखेडाँडा वाउन्डी दमार पावरा मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१२८	घाइरीचौर साउवोट सिमिचौर गुल्मी सडक अन्तगत साउवोट मोटरबल पुल	अनुमानित	७३ असोज	११५६												७३ असोज	७३ असोज	७३ असोज			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१२९	पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजनाको लागि	अनुमानित	७३ असोज	१०००												७३ असोज	७३ असोज	७३ असोज			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१३०	मदरसा निर्माण कार्य सनपा २ चुत्रावेशी	अनुमानित	७३ असोज	१२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
१३१	मस्जिद निर्माण कार्य चिदीका ५	अनुमानित	७३ असोज	९०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			

सि. नं.	वस्तु, निर्माण कार्यको विवरण	याजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बाटु निष्कास बाट सम्पन्न मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बाटु निष्कास बाट सम्पन्न मिति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्मौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिक्टर / आपूर्तिकर्ता को नाम	सम्मौता नं.	सम्मौता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१३२	मस्जिद निर्माण कार्य पाली २ धामथोक	अनुमानित	७३ असोज	७०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संगठित																			
		वास्तविक																			
१३३	सुनेरा मस्जिद वाउण्ड्री निर्माण सतपा ४	अनुमानित	७३ असोज	२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संगठित																			
		वास्तविक																			
१३४	सवै इलाकाका (सवै भन्दा जेष्ठ) जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान कार्यक्रम	अनुमानित	७३ असोज	३००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संगठित																			
		वास्तविक																			
१३५	देउराली अपङ्ग पुरस्थापना गृह भवन क्रमागत पाली	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संगठित																			
		वास्तविक																			
१३६	बाखा पालन कार्यक्रम चिदीका गाविस २	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संगठित																			
		वास्तविक																			
१३७	बाखा पालन कार्यक्रम गोखुङ्गा वडा नं. २ र ५	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संगठित																			
		वास्तविक																			
१३८	बाखा पालन कार्यक्रम धारापानी २	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संगठित																			
		वास्तविक																			
१३९	बंगुर पालन कार्यक्रम सिमलपानी १	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संगठित																			
		वास्तविक																			
१४०	बंगुर पालन कार्यक्रम जलुके २ र ३	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संगठित																			
		वास्तविक																			
१४१	कुखुरा पालन सितापुर ५	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संगठित																			
		वास्तविक																			
१४२	सानाढुङ्गे खानेपानी मर्मत जुकेना ९	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संगठित																			
		वास्तविक																			
१४३	भिमसेन स्थान मर्मत खिल्जी ३	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संगठित																			
		वास्तविक																			
१४४	अदुवा खेती पटौटी ४, ५, ६	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संगठित																			
		वास्तविक																			
१४५	सोमैटोला धम्बाखोला खानेपानी अड्गुरी ५	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संगठित																			
		वास्तविक																			

सि. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	याजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातु निष्कास बाट सम्पन्न मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बातु निष्कास बाट सम्पन्न मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्पन्नता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिक्टर / आपूर्तिकर्ता को नाम	सम्पन्नता नं.	सम्पन्नता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेको मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१४६	भर्तापुर खानेपानी मैदान ९	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१४७	जिल्ला स्तरीय आदीवासी जनजातीहरूका लागि प्रशिक्षण	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१४८	जातीय छत्राछुत मुक्त अभियान कार्यक्रम संचालन	अनुमानित	७३ असोज	२५०	जि.वि.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१४९	विभिन्न खानेपानी योजना मर्मत सुधारको लागि पाईप खरिद	अनुमानित	७३ असोज	२००	जि.वि.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१५०	भारत व्यावस्थापन अर्न्तगत खरिद तथा वितरण	अनुमानित	७३ असोज	२००	जि.वि.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१५१	सुयोदय महिला समूह गोखुङ्गा शसक्ति करण कार्यक्रम	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१५२	भकारेडुङ्गा खा.पा. योजना पोखराथोक ९	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१५३	खन ५ खड्करे जवाहा खा.पा. योजना	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१५४	श्रृजनशिल आमा समूह अड्गुरी ३ शिप विकास	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१५५	केरुङ्गा हटियातल खा.पा. योजना हटिया बजार वडा नं. ७ र ९	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१५६	केरुङ्गा हटियातल खा.पा. योजना हटिया बजार वडा नं. ७ र ९	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१५७	गोखुङ्गा २ हल्दे देउरालीखोला बलेका धारा खा.पा. योजना	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१५८	धारादी निम्दी गैरा लामिडाँडा खा.पा. चिदीका	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१५९	पातलकटेरा खानेपानी योजना खन ६	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			

सि. नं.	वस्तु, निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातु निष्कास बाट सम्मानित लिने मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बातु निष्कास बाट सम्मानित प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्मौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिक्टर / अनुष्ठापकको नाम	सम्मौता नं.	सम्मौता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१६०	महिला कृषक समूह तरकारी उन्नत विउ उत्पादन पाली ५	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१६१	मुलाखोला उपल्लो तल्लो खा.पा. योजना मर्मत (गर्छा समेत) मरेङ्ग १, २, ३	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१६२	भन्थाङ्ग गैरा हरांपाटा अखले खा.पा. मर्मत पाईप मैदान ९	अनुमानित	७३ असोज	७५	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१६३	सोताखोला खा.पा. मर्मत खनदह ५	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१६४	बुद्धीगाढे खा.पा. मर्मत खन ५	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१६५	सिद्धारा १, ६, ८ लामिदमार ढोडेनी, सिलिङ्खोला मुढा बुनाई तालिम	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१६६	कालिका महिला बाखा पालन समूह सनपा १२	अनुमानित	७३ असोज	७५	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१६७	छत्रगञ्ज वडा नं. ५ मुढा बुनाई तालिम	अनुमानित	७३ असोज	७५	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१६८	दलित विपन्न महिला चेतना मुलक कार्यक्रम ढिकुरा १ देखि ९	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१६९	बराजु वालाकुण्ठ महिला समूह मैदान	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१७०	जोगिठारी खानेपानी योजना टंकी निर्माण असुरकोट ९	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१७१	कल्लेका पाटा खा.पा अर्घातोप ३	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१७२	धापखोला गेरुमाटा खा.पा. योजना मर्मत पाईप ढाकावाङ्ग ६	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१७३	उच्चमी महिला रुकमिणा फाडवर ब्याग उद्योग सनपा १ सहयोग	अनुमानित	७३ असोज	२५	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			

सि. नं.	वस्तु, निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातु निष्कास बाट सहमति लिएको मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बातु निष्कास बाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्मौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिक्टर / आपूर्तिकर्ता को नाम	सम्मौता नं.	सम्मौता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेको मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१७४	महिला कृषक सहकारी भवन अर्धुरो ठिकुरा ८	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			
		वास्तविक																			
१७५	नुवाकोट कृषि महिला समूह	अनुमानित		५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			
		वास्तविक																			
१७६	स्वावलम्बन कृषि समूह पटौटी ७	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			
		वास्तविक																			
१७७	एनआइमा सङ्गमात बालबालिकालाई सन्देश सहयोग समूह मार्फत सहयोग कार्यक्रम	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			
		वास्तविक																			
१७८	बाल उद्ययन निर्माण कार्यक्रम बल्कोट ३	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			
		वास्तविक																			
१७९	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण मरेङ्ग ३	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			
		वास्तविक																			
१८०	भगवती १, २, ३, ४ को विच भासका चौर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			
		वास्तविक																			
१८१	हंसपुर ९ शिवशान्ती प्रा.वि. संरक्षणको लागि तारवार	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			
		वास्तविक																			
१८२	धारापानी १ बाल उद्ययन केन्द्र निर्माण	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			
		वास्तविक																			
१८३	बालबालिका उद्ययन निर्माण सितपुर ३ छापाचौर	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			
		वास्तविक																			
१८४	सुधा उमात्रि बाल मनोरञ्जन स्थल निर्माण जुकेना	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			
		वास्तविक																			
१८५	बाल उद्ययन फिन्ड निर्माण असुरकोट १ र ७	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			
		वास्तविक																			
१८६	गोखुङ्गा ७ क्रिकेट खेल मैदान निर्माण	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			
		वास्तविक																			
१८७	वेदसाला निर्माण पाली २	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			
		वास्तविक																			
१८८	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण टिकुरा ५ ए ७	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संसोधित																			

सि. नं.	वस्तु, निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी लिखित मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्मौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	उद्देश्य / आयोजनाको नाम	सम्मौता नं.	सम्मौता रकम	
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेको मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१		३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
		वास्तविक																			
१८९	सारदा प्राथमिक विद्यालय पटौटी ७ निगाली मर्मत सुधार	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१९०	कृषि संजालीकरण कार्यक्रम	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१९१	व्यावसायिक कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम	अनुमानित	७३ असोज	१६००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१९२	पाणिनी क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१९३	विरेन्द्र शिक्षा क्याम्पस मरेङ्ग	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१९४	ज्ञान प्रकास मा.वि. सनपा	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१९५	गौरा मा.वि. ठाडा पूर्वाधार निर्माण	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१९६	जुकेना थारपाईला करापु हुन्ड्रेसेरा पत्थरकोट मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१९७	रिपोर्टस क्लब कार्यक्रम सहयोग	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१९८	सनपा ४ रतलेखाल पधेरो निर्माण र बाटो मर्मत (मियागाउँ)	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१९९	धोवि पधेरो नाच्ने पोखरा लिफ्ट खानेपानी मर्मत बल्कोट	अनुमानित	७३ असोज	८२	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२००	धाराखोला रिठेपोखरी खा.पा.यो सनपा १३	अनुमानित	७३ असोज	७५	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२०१	साना किसान कृषक समूह सनपा १२ र १३ आय आर्जन कार्यक्रम	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२०२	त्रिवेणी वासकारुख मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
		अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				

सिं. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातु निष्कास बाट सम्मति लिएको मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बातु निष्कास बाट सम्मति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	उत्केतर / आपूर्तिकर्ताको नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेको मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
२०३	गढाका बाखरा उपल्ला जमजा तल्ला अमजा मोटर वाटो	संशोधित																			
		वास्तविक																			
२०४	विहार ओखरे फेडी साल्लकोट सडक	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२०५	ठाटीकाघर अमारटोला डाडाचौपारी दिउल सडक ढाकावाङ्ग	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२०६	थाम गहतेरा उपल्लाखर्क वास्खोला मैदान मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	१५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२०७	गर्लामखोला डाडाखर्क कर्नमारे सित मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२०८	हरियाली ऋण तथा वचत सहकारी भवन अर्घातोप	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२०९	समथर असी छविसे खारेवुडा बासकारुख मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२१०	सुधना तथा सुशासन अभियान (सिआइजि) मार्फत नागरिकहरुलाई सचेतना कार्यक्रम	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२११	दुर्गा भगवती मन्दिर अडगुरी ५ माफगाड	अनुमानित	७३ असोज	३०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२१२	ठूलापाटा घरमसाला खरिकारुख खा.पा. मर्मत सनपा १३	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२१३	उपल्लाखर्क म्यालेनेटा खा.पा. योजना मर्मत सुधार विस्तार	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२१४	माटाकापोखरा हासेकाडाडा खा.पा. मर्मत	अनुमानित	७३ असोज	२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२१५	घोर्लासी सामुदायिक सहकारी सनपा १२	अनुमानित	७३ असोज	५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२१६	कोकलसारे भो.पु जुकेना / ठाडा ४	अनुमानित	७३ असोज	१०००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२१७	सिलिङ्खोला भो.पु. सिद्धारा	अनुमानित	७३ असोज	१०००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		संशोधित																			
		वास्तविक																			

सि. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	याजनामा उन्मूलन मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्मौताको किंसाभ	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बोलपत्र / प्रस्ताव			बोलपत्र वाट सम्मति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्मौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	उद्देश्य / आयोजनाको नाम	सम्मौता नं.	सम्मौता रकम	
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति	आव्हान मिति	खोलेको मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति									
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
२१८	डाडाखर्क भोपु बागी	अनुमानित	७३ असोज	१०००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२१९	बाडगंगा कमेरेघाट भो.पु.सिमलपानी / सुवर्णखाल	अनुमानित	७३ असोज	१०००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२२०	बोक्से भो.पु.सिद्धारा ४, ६	अनुमानित	७३ असोज	१०००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२२१	दमार छतिबल छिलेङ्खोला भो.पु.नुवाकोट ८	अनुमानित	७३ असोज	१०००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२२२	भले भो.पु.सौर्यखोला पाली	अनुमानित	७३ असोज	१०००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२२३	सुपा देउराली आसपास सुपाखोला भो.पु.	अनुमानित	७३ असोज	४३५	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२२२	निर्यात मर्मत	अनुमानित	७३ असोज	३९०	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७४ आषाढ				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२२३	वृज वृहत मर्मत	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२२४	राजुपानी लिफ्ट खा.पा. दलित वस्ती समेत (सम्पन्न हुने)	अनुमानित	७३ असोज	७६०	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२२५	मथुरावेशी खानेपानी आयोजना वाङ्गला ७ र ८, शङ्गुरी ४	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२२६	सिस्नेखोलाको पानी लिफ्ट गरी मैदान १-७	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२२७	ढाकावाङ्ग १, ३, ६, ७, ८ र ९ खा.पा.	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२२८	नरपानी ७ र ४ खा.पा. लिफ्ट	अनुमानित	७३ असोज	४००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२२९	खन १ खरीया मुहानवाट ठांटी मैदान देखि लुटिपोखरी सम्म लिफ्ट खानेपानी खन	अनुमानित	७३ असोज	४००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२३०	खानेपानी, फेदीखोला मुन्देरी लिफ्ट किडाडा १, २	अनुमानित	७३ असोज	४००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			

सि. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बोलपत्र / प्रस्ताव			बालु निकास बाट सङ्गठित प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार / आपूर्तिकर्ताको नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम	
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति									
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
	किमडाडा	वास्तविक																			
२३१	नुवाकोट १ देखी ७ वरवास लिफ्ट खानेपानी योजना (सम्पन्न हुने)	अनुमानित	७३ असोज	१२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२३२	वागी १, २ र २ को तिजुका चौर खा.पा.यो (१ नं. बडाको मात्र) (सम्पन्न हुने)	अनुमानित	७३ असोज	६००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२३३	जुकेपानी धरम्पानी खनालटोल लिफ्टीङ्ग खानेपानी योजना डिटेल सभे गर्ने	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२३४	कवर्डहलको सार्वजनिक शौचालय निर्माण	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२३५	सरसफाई सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम संचालनका लाग	अनुमानित	७३ असोज	७००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२३६	विभिन्न खानेपानी योजना मर्मत सुधारको लागि पाईप खरिद (कार्यक्रम खर्च)	अनुमानित	७३ असोज	६७२	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२३७	शिप विकास तथा जनचेतना विकास तथा गोष्ठी सम्बन्धि खर्च (क्षमता विकास खर्च)	अनुमानित	७३ असोज	३५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२३८	कार्यक्रम खर्च सरसफाई तथा स्वच्छता	अनुमानित	७३ असोज	२५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२३९	कार्यालय सम्बन्धि खर्च	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२४०	दुर्गाफाट सिंचाई योजना मैदान क्रमागत	अनुमानित	५/२७/२०७३	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२४१	वृत्ति बगरको हुदै सोठे सिंचाई योजना सन्धिखर्क क्रमागत	अनुमानित	५/२७/२०७३	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२४२	दुर्गाङ्ग सिंचाई योजना खिल्ली गाविस क्रमागत	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२४३	माटे पिपलटारी विहार हसिङ्गखोर सिंचाई योजना	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२४४	कुभिण्डे सिंचाई योजना पणेना २	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			

सि. नं.	वस्तु, निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बोलपत्र / प्रस्ताव			बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	उद्देश्य / आपूर्तिकर्ता को नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति	आव्हान मिति	खोलेको मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति									
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
२४५	बलेवाङ्ग सिंचाइ योजना पाली ९	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२४६	नयावस्ती जावुने सिंचाइ सिद्धारा १ र ६	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२४७	खन ५ र ६ चुदारिखेत ठूलीचौर कोदाले सिंचाइ योजना	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२४८	नदी नियन्त्रण सम्बन्धि योजना निर्माण	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२४९	सदरमुकामको लागि स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइड निर्माण	अनुमानित	७३ असोज	११००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२५०	सितखोला पक्की मोटरवेल पुल (अमराई जुकेना सडक खण्डमा)	अनुमानित	७३ असोज	३४८७	उ.स.	१	द्विपक्षीय										७३ आषाढ	७४ कार्तिक			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२५१	जरेखोला पक्की मोटरवेल पुल	अनुमानित	७३ असोज	३०००	उ.स.	१	द्विपक्षीय										७३ आषाढ	७४ कार्तिक			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२५२	बन्धरेछेडा कलेरी चाम्रे ढाकावाङ्ग फुलवारी सिमलचौर सडक	अनुमानित	७३ असोज	१४७५	उ.स.	१	द्विपक्षीय	७३ असोज	७३ असोज	असोज	७३ कार्तिक	मंसिर	मंसिर	मंसिर	७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२५३	फुदवाङ्ग किटेनी खाचीकोट खाचीखोला सडक	अनुमानित	७३ असोज	१५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय	७३ असोज	७३ असोज	असोज	७३ कार्तिक	मंसिर	मंसिर	मंसिर	७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२५४	देउराली वामरुक नुव्यला बाफ्नाखर्क सडक	अनुमानित	७३ असोज	१४००	उ.स.	१	द्विपक्षीय	७३ असोज	७३ असोज	असोज	७३ कार्तिक	मंसिर	मंसिर	मंसिर	७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२५५	शान्ति वगैचा कुडारी पिपलवोट सडक कालोपत्रे	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२५६	सुन्दर त्रिवेणी मो. वा.	अनुमानित	७३ असोज	११०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२५७	आतेकासाघु वरम्बोट कर्नमारे सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२५८	गुफा चौहानडाडा भेडीराखे मो. वा.	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			

सि. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातु निष्कास बाट सम्झौता लिने मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बातु निष्कास बाट सम्झौता प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	डिरेक्टर / आयुक्तको नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम	
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति									
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
२५९	रागामारे पाल्ले नागाहल्दे तल्लोहल्दे भूमिकास्थान मो.वा	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२६०	कुडापानी भर्तापुर अमजा पावरा मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२६१	धारापानी १ मिलनचोक हंसपुर ८ वामरुक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२६२	वेदथला खानीवास सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२६३	अर्लिवाङ्ग खाडा रानीगैरा सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२६४	खांचीकोट भालुखोला दुवार सानागाउ मर्काखोला स्तरोन्ती	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२६५	सुर्वाणखाल १ गाविस चोपारी मिलनचोक २ घैयाचौर विरौटा वडार वाडगंगा मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२६६	सुन्दरपोखरा सान्दे रोकाचौर हाड कुभिन्डे नयागाउ सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२६७	निगाली पोखराथोक सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२६८	अड्गुरी ३ बोडीङ्ग मालिका हुदै दुविचौर सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२६९	घसेनी दरवारे ठाडा ५ सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२७०	डाडाकटेरी रालधारा सिमलचौर हुदै कोदाले सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
२७१	छेडाकापोखरी रालधारा सारङ्ग पोखरी कुलमाथी हुदै सन्धिखर्क सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				

सिं. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातू निर्माण बाट सम्मति लिएको मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बातू निर्माण बाट सम्मति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	उद्देश्य / आयोजनाको नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेको मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
२७२	देउराली रोटेपानी वासपाटा सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२७३	कुसुडाडा लेडिकाटे आपकाटे चेक्मी घैया बाख्रे सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२७४	हाईवे देखि वृती ट्रष्ट सम्मको सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२७५	बल्कोट काभ्रे नौविसे सिमिचौर सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२७६	खन लुटिपोखरी चिसापानी अल्मानिनु छालाखोला त्रिवेणी घाट कोदाले सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२७७	बल्कोट दुन्दुक पातलढुङ्गा भिरवास राङ्गवास	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२७८	डिभर्ना चिटिङ्गा खोरानेटा पातलकटेरा सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२७९	पोखरा धनमुडाचोक ठूलापोखरा मो.वा	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२८०	लाकुरटारी घट्टारी मसाल वजार कृषिसडक ग्राभेल	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२८१	गुरासे ठाडीखोली सन्यार मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२८२	टारी सातविसे पलासपाटा भेडीराखे	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२८३	मथुरा घर्तिडाडा केरुङ्गा मो.वा.	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२८४	नुगालीटोला चुदारीखेत मो.वा. खन	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
	बौवा सलेन्द्राहा क्रिकग	अनुमानित	७३ असोज	१६५	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			

सि. नं.	वस्तु, निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्मौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातु निष्कास बाट सम्मानित लिने मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बातु निष्कास बाट सम्मानित प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्मौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिक्टर / आयुक्तको नाम	सम्मौता नं.	सम्मौता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
२८५	चौतारो भैरव मो. वा.	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२८६	चिदीका १ खन्नेवास देखि गुल्मी जोड्ने मो. वा.	अनुमानित	७३ असोज	११०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२८७	सिद्धारा बुङ्गेसेरा देउराली मन्दिर हुँदै खोला सम्म मो. वा.	अनुमानित	७३ असोज	१६५	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२८८	शिवादह साना दुपे पाखाचौर माफिदमार मो. वा. जुकेना	अनुमानित	७३ असोज	१७९	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२८९	आफ्रा त्रिवेणी वरारुख मो. वा.	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२९०	हंसपुर २ प्यारीखर्क देखि डाडागाउ सिरैनी हुँदै गर्तुङ्गफेदी मो. वा.	अनुमानित	७३ असोज	११०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२९१	चाकला जुकेना शिवादह भालुवाङ्ग सडक	अनुमानित	७३ असोज	८१४	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२९२	सन्धिखर्क कुर नुवाकोट असुरकोट प्युठान जोड्ने सडक	अनुमानित	७३ असोज	८१४	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२९३	कार्किनेटा गुरासे खनदह पिपलधारा अर्घाखाची	अनुमानित	७३ असोज	८१४	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२९४	पकले हिले लेवासे राईखन्ने हंसपुर गोखुङ्ग प्युठान सडक	अनुमानित	७३ असोज	८१४	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२९५	बेलाहा ठूलाखर्क खज्याङ्ग सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२९६	सल्लीकोट चुदालीटोला मिलमले चिदीपानी अर्घातोष सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२९७	घ्यानडाँडा सल्लीकोट जरेखोला ठूलापोखरा बोहखर सडक	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२९८	सालडाँडा हरियाली रोड होरपाटन सडक होडेनी खोला	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
२९९	चौरकुर्डा अरुन्ना गर्भ	अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र			

सि. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बाटु निर्माण बाट सम्पन्न मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बाटु निर्माण बाट सम्पन्न मिति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिक्टर / आपूर्तिकर्ता को नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम	
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति									
२९९	सिमचौर मोटरवाटो	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
३००	सिमलपानी ४ हुदै गोब्रेपानी गन्दी मोटरवाटो	सशोधित																				
		वास्तविक																				
		अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
३०१	बेलाहा मथुरावेसी जरेखोला मिलमिले (ढोरपाटन जाने वाटो)	सशोधित																				
		वास्तविक																				
		अनुमानित	७३ असोज	२२०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
३०२	दुर्वाशेश्वर गुफा संरक्षण कार्यक्रम खिदिम	सशोधित																				
		वास्तविक																				
		अनुमानित	७३ असोज	३००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
३०३	रावणको शंख संरक्षण कार्यक्रम सितापुर	सशोधित																				
		वास्तविक																				
		अनुमानित	७३ असोज	१५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
३०४	खांचीकोट दरवार संरक्षण कार्यक्रम सनपा	सशोधित																				
		वास्तविक																				
		अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
३०५	मथुरा पाटी संरक्षण कार्यक्रम सनपा	सशोधित																				
		वास्तविक																				
		अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
३०६	बल्कोट पौवा संरक्षण कार्यक्रम बल्कोट	सशोधित																				
		वास्तविक																				
		अनुमानित	७३ असोज	३००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
३०७	सिद्धेश्वर शिवालय सनपा पूर्वाधार निर्माण	सशोधित																				
		वास्तविक																				
		अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
३०८	पाञ्चायन मन्दिर संरक्षण कार्यक्रम सनपा	सशोधित																				
		वास्तविक																				
		अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
३०९	त्रिवेणीधाम दुर्गा संरक्षण कार्यक्रम मैदान	सशोधित																				
		वास्तविक																				
		अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
३१०	बगवाजे मन्दिर संरक्षण सुवर्णखाल	सशोधित																				
		वास्तविक																				
		अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
३११	मनकामना भगवती दुर्गा देवी मन्दिर जुकेना ४ रातामाटा जुकेना	सशोधित																				
		वास्तविक																				
		अनुमानित	७३ असोज	१७१	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
३१२	मालिका देवालय संरक्षण ठूलापोखरा ७	सशोधित																				
		वास्तविक																				
		अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				

सि. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बोलपत्र / प्रस्ताव			बालु/निष्कास बाट सङ्गृहीत प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिरेक्टर / आयुक्तको नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति										
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
३१३	अमलाचौर घुम्ती जुरेलनेटा गहते सिमलचौर अमलाचौर बाघमारे पर्यटकीय पदमार्ग ढाकावाङ्ग	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र					
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३१४	भूमिकाथान मन्दिर निर्माण जुकेना ५	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र					
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३१५	पोखेडाडा पर्यटन क्षेत्र निर्माण तथा विस्तार नुवाकोट ६	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र					
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३१६	अलमदेवी मुराकोट मालिका पर्यटन गुफा पथमार्ग निर्माण खिदीम	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र					
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३१७	कालीकाठे क्षेत्र संरक्षण मैदान ७	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र					
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३१८	सिद्धगुफा पदमार्ग निर्माण ढिकुरा ७	अनुमानित	७३ असोज	१५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र					
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३१९	भिमसेन मन्दिर म्यालपोखरी सनपा	अनुमानित	७३ असोज	१५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र					
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३२०	भगवती मन्दिर वागी ५ सिखकाथुम	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र					
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३२१	भगवती देवि मन्दिर कुर	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र					
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३२२	भगवती मन्दिर पाली ७	अनुमानित	७३ असोज	२५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र					
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३२३	खन गुफा संरक्षण कार्यक्रम	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र					
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३२४	मनकामना मन्दिर मैदान ४	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र					
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३२५	शिव पाञ्चायन मन्दिर खनदह १	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र					
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३२६	भगवती मन्दिर सनपा १२ राजपानी संरक्षण	अनुमानित	७३ असोज	४००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र					
		सशोधित																				

सि. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		वास्तु निष्कास बाट सम्पन्न मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिरेक्टर / आयुक्तको नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम	
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेको मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
		वास्तविक																			
३२७	आलम देवी खनदह ८	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३२८	सिदेश्वर शिवालय मन्दिर खन ४	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३२९	मालिका मन्दिर मैदान १	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३३०	भगवती मन्दिर रागामारे हंसपुर ३	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३३१	शिवालय मन्दिर अर्घातोप ३ चुकाहा	अनुमानित	७३ असोज	१५०	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३३२	खनालको गौरी संरक्षण केरुङ्गा मथुरावेसी	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३३३	खिल्जी गाविस वडा नं. २ रामकोटको भगवती मन्दिर	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३३४	बल्कोट ८ इमाम्बडा संरक्षण कार्य	अनुमानित	७३ असोज	३००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३३५	वराहदह संरक्षण सिद्धारा १	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३३६	बगवाजे मन्दिर संरक्षण पटौटी ७	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३३७	राधाकृष्ण मन्दिर मैदान ७ अमजा	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३३८	चिदीका ६ कुमाल खत्री बन्दु मन्दिर	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३३९	वाङ्गंगा उदगम स्थल धाम भेडाभारे संरक्षण ठाडा	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
...	भमेकाथान मन्दिर संरक्षण	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				

सि. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	याजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको कोसम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बोलपत्र / प्रस्ताव			बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	उत्केतर / अपूर्णताको को नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति	आव्हान मिति	खोलेको मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति									
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
३५४	बुद्धेश्वर भिमसेनथान मन्दिर भगवती ९, देउराली	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३५५	सुपादेउराली मन्दिर मरेङ्ग ८ देउराली	अनुमानित	७३ असोज	१७९	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३५६	स्वास्थ्य चौकी सोलार केरुङ्गा	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३५७	गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माण चिदीका/बल्कोट	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३५८	रातापोखरा नर्सरी स्थापना छत्रगञ्ज	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३५९	विगेड बनाउने मेशिन सहयोग कार्यक्रम ठूलापोखरा ५	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३६०	कालिका भगवती मन्दिर वृक्षा रोपण अर्घातोष	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३६१	मरेङ्ग/ भगवती गाविस सुधारिएको चुलो निर्माण	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३६२	बाँगी/ खन/ खनदह गाविसको विद्युत नपुगेको स्थानमा सोलार	अनुमानित	७३ असोज	६००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३६३	गोबुङ्गा गाविसको विद्युत नपुगेको स्थानमा सोलार	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३६४	हंसपुर गोबर ग्यास प्लान्ट	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३६५	ढाकावाङ्गा गाविसको विद्युत नपुगेको स्थानमा सोलार	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३६६	खाला मुडुकिना सोलार वितरण जुकेना	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			
		वास्तविक																			
३६७	ठाडा ७ कोहलपखेरे ठाडा ५ दमारे सोलार	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय								७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																			

सि. नं.	वस्तु, निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातु निष्कास बाट सम्मानित मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बातु निष्कास बाट सम्मानित प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्मौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिक्टर / आपूर्तिकर्ता को नाम	सम्मौता नं.	सम्मौता रकम	
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति									
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
		वास्तविक																				
३६८	सिद्धारा १ देखी ९ सम्म सोलार	अनुमानित	७३ असोज	५००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३६९	जलुके सोलार टुकी ५० वटा	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३७०	धुले पहिरा माछामारेमा विद्युत नपुगेको सोलार वितरण खिल्जी	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३७१	देवी प्रभा, देउराली मा.वि, स्वास्थ्य चौकी, गाविस भवन र गोजा बस्तीमा शौर्य उर्जा जडान पटीटी	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३७२	गोवर ग्यास निर्माण खिदीम १ देखी ९	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३७३	गोवर ग्यास निर्माण पणेता १ देखी ९	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३७४	सौर्य उर्जा जडान विद्युत नपुगेको क्षेत्रमा	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३७५	गोवर ग्यास निर्माण धातिवाङ्ग	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३७६	सोलार वितरण (भालुखोला) पाली ६	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३७७	माविर निर्मावि मा सोलार जडा मैदान ५, ६ र ९	अनुमानित	७३ असोज	२००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३७८	बृक्षा रोपण कार्यक्रम सडक छेउछाउ अडगुरी	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३७९	धार्थुनिक धुवारहीत चुलो निर्माण ढिकुरा	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				
३८०	सरसफाई अभियान	अनुमानित	७३ असोज	१००	उ.स.	१	द्विपक्षीय									७३ असोज	७३ असोज	७३ चैत्र				
		सशोधित																				
		वास्तविक																				

सिं. नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	याजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्मौताको विषय	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बातू निर्माण बाट सकामति लिने मिति	बोलपत्र / प्रस्ताव			बातू निर्माण बाट सकामति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्मौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	डिजेक्टर / आपूर्तिकर्ता को नाम	सम्मौता नं.	सम्मौता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलेने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति								
१	२	३	४	%	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२

तयार गर्नेको दस्तखत
मिति:

चेक गर्नेको दस्तखत
मिति:

स्वीकृत गर्नेको दस्तखत
मिति: